РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор:
zaključen 09.05.2023

01/2300 34376
Broj
Datum prijema 05.09.2023
Likvidator
Računovodstvo
Direktor
MESTO TROŠKA

ЧЕТВРТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.08.2023.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.08.2023.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	363		29630		10755690
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	278		29630		8237140
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	164		26666		4373224
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (тушаника)	КОМ	59		35256		2080104
					УКУПНО		25,446,158.00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

E

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ЧЕТВРТОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	**25,446,158.00**
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**18,637,140.00**
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ЧЕТВРТОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**6,809,018.00**
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	**340,450.90**
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	**6,468,567.10**

СЛОВИМА: шестмилионачетристошездесетосамхиљадапетстошездесетседам и 10/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

KARIN KOMERC MD VETERNIK, NOVI SAD

Датум овере :

31.08.2023.

Datum izdavanja: 13.09.2023

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU VETERNIK
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik Srbija

Broj fakture

PRIVREMENA SITUACIJA BR. 4/23-1

Broj ugovora	BB od 09.05.2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**4/23**
Datum prometa	31.08.2023
Datum dospeća	**15.09.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**6.809.018,00**

Prodavac

Радивоје Ђуковић пр Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова АЛТУМ ГРАДЊА Ваљево

Adresa: Gorić RAJKA MITIĆA 9 | 200-3347430101996-11
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ČETVRTA PRIVREMENA SITUACIJA RADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJEKTA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	6.809.018,0000	kom	0,00	6.809.018,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	6.809.018,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	6.809.018,00
Ukupan iznos:	**6.809.018,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	6.809.018,00
Ukupno za uplatu:	**6.809.018,00**

Napomena: Zadržava se depozit od 5% u skladu sa članom 5. ugovora broj BB od 09.05.2023. u iznosu od 340.450,90 dinara. Ostaje za uplatu 6.468.567,10 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

AUGUST

Образац 2

Градилиште: VRBAS - DŽ. KULA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 1

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ТРАНСПОРТ И НАСТАВАК АРМАТУРНИХ КОШЕВА, АНКЕРА И БЕТОНИРАЊЕ ПОРТАЛА ЧИЈА	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 35 256 По kom		Мера 4	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	0

STANICA NAUMOVIĆI

P99	P15	P25	P22	P69
P98	P17	P27	P24	P65
P95	P19	P16	P26	
P94	P21	P18	P66	
P70	P23	P20	P28	

STANICA SUBOTICA

P336	P347	P367	P268	P244
P339	P351	P369	P263	P241
P341	P354	P373	P259	P239
P343	P356	P375	P269	P236
P345	P360	P271	P249	P235
P233	P242	P269	P363	286
P237	P265	P280	P365	294
P302	P310			

Σ 59. kom

59

59

ЗА ПРЕНОС:

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: PRINTLAB Смед. Паланка

AVGUST

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GR. (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEHNIČKI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 5

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA OPLATE I BETONIRANJE TEHNIČKA DX OBRAČUN PO KOM	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 26 666 По KOM		Мера 88	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

VRBAS-LOVĆENAC

L69	L76	L71
L70	L57	L72
L75	L58	

STANICA NAUMOVIĆI

L11	L10	L12

SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA

L21	L26	L32	L31	L41
L22	L27	L33	L37	L42
L23	L28	L35	L38	L43
L24	L29	L36	L39	
L25	L30	L34	L40	

Σ 34 kom

	Месечно	Укупно
PRENOS		130
	34	
ЗА ПРЕНОС:		164

Ознака порудбине: 4802
Штампа: GRAFOTEHNIKA Smed. Palanka

AVGUST

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRAN. (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TENEBI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 5

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA I BETONIRANJE TEMELJA IZ. UBRAĆUM PO kom.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. ..... По kom		Мера 430	
А = Б = А + Б =		Месечно	Укупно

VRBAS - LOVĆENAC

275	279	283	229	233
276	280	284	230	234
277	281	303	231	235
278	282	304	232	236

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

75	97	121	143
76	98	122	144
77	99	123	145
78	100	124	146
79	101	126	161
80	102	125	162
81	117	127	163
82	118	128	164
83	119	141	166
84	120	142	

Σ 59 kom

PRENOS 219

59

278

ZA PRENOS:

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: ŠPRTIJAU Smed. Palanka

Август

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRAN. (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 5

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA, ANKERA, OPLATE I BETONIRANJE TEMELJA J1.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По kom		Мера 438	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

VRBAS - LOVĆENAC

273	306	309	312	315
274	307	310	313	316
305	308	311	314	

SUBOTICA POTNIČKA - DRŽAVNA GRANICA

67	89	103	113	135	155
68	91	104	114	136	156
69	93	105	115	137	157
70	94	106	116	138	158
71	86	107	129	139	159
72	88	108	130	140	160
73	90	109	131	147	
74	92	110	132	148	
85	95	111	133	153	
87	96	112	134	154	

Σ 70 kom

PRENOS 293

70

363

ZA PRENOS:

Ознака поруџбине 4802
Штампа PRIMAVA Смед. Паланка